
مكتب رمك للاستشارات الهندسية Office Ramak For Engineering Consultancy تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع	أمانة جدة	 شركة طرق الرياض للمقاولات RIYADH ROAD CONTRACTING CO.
الاستشاري	وكاله التعمير و المشاريع	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف اداره تفيذ الطرق	شركة طرق الرياض للمقاولات
	مشروع تلال الغروب	تقديم جديد ☑
الاعمال المساحيه و الترابيه	استمارة طلب تسليم رقم	اعادة تقديم ☐

اسم الحي :الامير فواز   رقم المخطط: BLOCK10   رقم الشارع : PED 12

استلام الطبقة : TOP SUB GRADE   من محطة رقم :٠+٠٠٠   الى محطة رقم :٠+١١٢,٥٠,٠٠

اعمال اخرى : ☐

مهندس الموقع :..........   التاريخ : / /

☐ المراقب   ☐ المساح   ☐ المختبر   توقيع المهندس المشرف :..............................

مرئيات المراقبة :

☑ جاهز

☐ غير جاهز

ملاحظات : ....

شركة طرق الرياض للمقاولات — مخطط تلال الغروب - جدة — بلوكات رقم (13-12-11-10-5-3-1) — (1010294003) — RIYADH ROADS CONTRACTING

نتيجة تدقيق المساحة :

من المحطه : ....   الي المحطه : ....

مرفقات :   ☐ القطاع الطولي   ☐ القطاع العرضي   ☐ اخري

☑ متطابق

☐ غير متطابق

ملاحظات : ....

التوقيع: التاريخ: / /

من محطة :   الى محطة :

توقيع المساح :   التاريخ: / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد   ☐ مرفق   ☐ غير مرفق   قيمه البركتور :   الرطوبه المثلى :

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	

النتيجة :   ☐ ناجح   ☐ راسب   التوقيع : ....   التاريخ : / /

ملاحظات

تعليمات المهندس الاستشاري :

☑ موافق   ☐ غير موافق

التوقيع:

تم الاستلام : ....   مندوب المقاول : ....   التوقيع : ....   التاريخ : / /



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
info@ramakcompany.com 0566157166 0544714479



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات

تقـــرير إســـتلام طـــبقـــة ردم

PED-B10-12	رقم الشارع :-	تلال الغروب	إسم المشروع :-
112.5M	طول الشارع :-	BLOCK10	رقم المخطط :-
24.460	عرض الشارع :-	انترلوك	رقم الطبقة :-

	WIDHT-R	19.580	LAYAER THICKNESS	0.150
	WIDHT-L	4.880	DEPTH FROM TOP SUB.G	0.000

PVI	Station	Easting	Northing	L	C.L	R	CL width from L	CL width from R
SLOPE				1.00%	0.00%	0.50%		
1	0	529002.272	2369823.061	52.049	52.000	52.098	4.880	19.580
2	12.5	529013.813	2369818.260	52.087	52.038	52.136	4.880	19.580
3	25	529025.354	2369813.459	52.124	52.075	52.173	4.880	19.580
4	37.5	529036.895	2369808.658	52.162	52.113	52.211	4.880	19.580
5	50	529048.437	2369803.857	52.199	52.150	52.248	4.880	19.580
6	62.5	529059.978	2369799.056	52.237	52.188	52.286	4.880	19.580
7	75	529071.519	2369794.255	52.274	52.225	52.323	4.880	19.580
8	87.5	529083.060	2369789.454	52.312	52.263	52.361	4.880	19.580
9	100	529094.602	2369784.653	52.349	52.300	52.398	4.880	19.580
10	112.5	529106.143	2369779.852	52.387	52.338	52.436	4.880	19.580

الإستشاري	**المقاول**
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	**شركة طرق الرياض للمقاولات**
الإسم :-	الإسم :-
التوقيع :-	التوقيع :-
التاريخ :-	التاريخ :-

(1010294003)
RIYADH ROADS CONTRACTING

In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.12
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Report Date	23/04/2024
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	E.Conditions	-
Test Apparatus	NL scientific	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Top Sub Grade
Location	Block 10 Path 12

FIELD TEST RESULTS

TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	Top Sub Grade	2.346	2.186	7.3	97.9	95
2	Top Sub Grade	2.350	2.183	7.7	97.8	95
3	Top Sub Grade	2.309	2.164	6.7	97.0	95
4	Top Sub Grade	2.317	2.153	7.6	96.5	95

M.D.D = 2.232 kg/m3
O.M.C = 7.71 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

** These results are for the tested materials and tested locations only.*

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management. Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.

Cheked by



Approved by

المملكة العربية السعودية
امانة جدة
الاداره العامة للاشراف والتنفيذ



المطور/ شركة سانى العامرية



الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



المفاتيح

P.N: PLAN

BLOCK 10

St. B10-1

St. B10-2

St. B10-3

St. B10-4

214 215 216 217 218 219 220 221

222 223 224 225 226 227 228

229 230 231 232 233 234

MOSQUE

FACILITIES
8,213 m2